

MONTAGE ET SUIVI DE PROJETS DE RESTAURATION ZONES HUMIDES

Référent : Lachaussée Vincent

Axe PSD : Gérer - Objectif Opération n°4

Objectif région : Aucun lien

Objectif Lorraine : objectif 1 - Objectif 1.3

Dernière mise à jour : 14/01/2026

PROJETS ASSOCIÉS

Montage et suivi projets de restauration ZH (*montage_et_suivi_projets_de_restoration_zh*) - 2021

ENJEUX

Objectifs généraux

Depuis novembre 2017, cette mission a structuré son fonctionnement et son mode de gouvernance selon 5 étapes auxquelles sont associés le conseil scientifique et le bureau en tant que décideurs notamment dans la phase définition de projet.

En 2026, la mission restauration ZH va comporter deux spécificités. La première étant le départ pendant un an du chargé de projets du 17 juin 2026 au 17 juin 2027 et la seconde étant le recrutement d'un chargé d'études qui aura pour mission d'initier de nouveaux projets de restauration et d'assurer l'interim en cas de problèmes sur les projets en cours.

Dans ce cadre, le chargé de projet va mener les projets de restauration en cours jusqu'à la phase de concrétisation administrative et financière afin que les demandes de subventions et les démarches réglementaires puissent être menées en son absence.

Le Marais de Léning - Francaltroff a fait l'objet d'une étude approfondie, le projet de restauration qui se dessine nécessite cependant une étude de faisabilité que le chargé de projet n'est pas en mesure de réaliser. Dans ce cadre, une étude sera lancée au printemps 2026 et devrait durer une année complète afin de suivre le fonctionnement hydrologique du marais et du système alluvial pendant un cycle hydrologique complet.

En parallèle, la Réserve Naturelle Régionale de Velving Téterchen Ottonville fera l'objet d'un chantier école de restauration hydromorphologique basée sur les processus en partenariat avec l'EPAGE des Trois Niefs. Ce chantier école précèdera un projet de restauration majeur dont les autorisations administratives seront traitées au cours de l'année 2026 avec des travaux prévus en 2027.

Le site de Morte-fontaine à Pagny sur Meuse va également faire l'objet d'une étude visant à modifier le réseau d'assainissement qui relie actuellement des déversoirs d'orage à l'ancien lit du Ruisseau des moulins qui a été restauré en 2019 et dont l'ancien lit n'a pu être comblé à cause de ce réseau d'assainissement.

Dans le cadre de l'accompagnement de Réseau Ferrés de France dans l'application de mesures compensatoires destinées à recréer des frayères et des zones humides, un chantier école de restauration low-tech basée sur les processus sera mené et encadré par la mission restauration sur le site de Morville sur Nied en Moselle.

Le chargé d'études recruté travaillera à la réalisation d'un état initial et la conception de projets de restauration sur les sites de Liffol-le-Grand, Saint-Médard et Laumesfeld.

Une période de transmission de 3 mois aura lieu de mars à juin pour former la personne recrutée sur le poste de chargé d'études.

Le printemps sera également une période de suivis permettant de :

- Vérifier l'atteinte des objectifs et prévoir des réorientations de projet si besoin
- Appliquer des méthodologies nationales pour assurer le suivi post-travaux
- Développer des indicateurs propres aux projets
- Analyser des résultats pour capitaliser des retours d'expériences
- Effectuer des bilans thématiques sur la restauration de cours d'eau par effacement de plan d'eau.

Comme en 2025, les sites de l'Etang Rouge à Insviller, du ruisseau de Frênes à Sauville, de l'Ancien étang de Girondel à Bouconville sur Madt feront l'objet d'un suivi post restauration, afin de suivre la trajectoire écologique du site après intervention.

OBJECTIFS & ACTIVITÉS

Aucun objectif chiffré défini pour cette fiche.

INDICATEURS DE RÉALISATION

1

rapport d'activités

SYNTHÈSE FINANCIÈRE

RECETTES	
Subventions	0,00 €
Autofinancement	0,00 €
Autres recettes	0,00 €
Total recettes	0,00 €
DÉPENSES	
Frais de personnel	0,00 €
Frais de fonctionnement	0,00 €
Investissements	0,00 €
Total dépenses	0,00 €